

平成19年度完成 優良工事 [局長表彰]

番号

11

|      |  |      |                                |
|------|--|------|--------------------------------|
| 請負者  | 三久建設・フタカワ経常建設共同企業体   | 事務所名 | 富山河川国道事務所                      |
|      | 三久建設株式会社<br>代表取締役 西川 宝三  | 工期   | 平成19年 3月31日から<br>平成20年 3月31日まで |
|      | 富山県氷見市伊勢大町2丁目17番4号   | 請負金額 | 172,095千円                      |
| 工事名  | 泊防災外工事   | 工事場所 | 高岡国道維持出張所管内                    |
| 工事内容 | 法面工 N=1式(泊工区:法面吹付工A=911㎡ 鉄筋挿入N=832本)<br>擁壁工 N=1式、伸縮装置補修 N=1式<br>法面工N=1式(中谷内工区:布団籠L=425m)<br>環境整備工(草押さえCo A=1,470㎡、防草シートA=17,200㎡)  |      |                                |
| 選定理由 | 一般国道160号泊工区は、見通しの悪い狭隘な2車線道路上の急勾配(1:0.1)の法面工事であり、終日片側交互通行規制での施工となっていた。しかし、当該道路は七尾市と高岡市を結ぶ唯一の道路で地域住民の通勤・通学及び沿線の漁港から市場等への鮮魚輸送にとって影響が大きいことから施工方法及び規制方法を検討し、新技術「ReS工法(NETIS KT-980212-A)」を採用するなど、作業時の片側交互通行規制で工事を完成させた。<br>また、他の工区においても新技術を採用するなど、工事の安全対策並びに品質向上への取り組みが積極的であった。 |      |                                |

